



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

บัญชีโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่

๑.๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/
๓	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/
๔	โครงการศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๕	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๑๕.๒๑	/		
๖	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของสมาชิกอปพร.	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/
๗	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๓๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๑๕.๒๑			

๑.๑ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.๑.๒ แผนงานการศึกษา						
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๙๒	/		
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	๔๑๖,๕๐๐	๒๐๗,๕๐๐	/		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๙๖,๐๕๐	๑๔๖,๗๘๐	/		
๔	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	๑,๕๖๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	/		
๕	วัสดุ อาหารเสริมนม	๙๑๐,๐๐๐	๑๖๖,๗๕๖.๙๔			
	รวม	๓,๐๓๒,๕๕๐	๑,๒๙๐,๔๒๘.๙๔			

บัญชีโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ๑.๑ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
๑	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ฟุตบอลชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๗๐,๐๐๐	-	-	-	/
๒	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการประเพณีบุญบั้ง ไฟอำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานโต๊ะจีนลิง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ยูวชน เยาวชน และ ประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	/
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/
๖	อุดหนุนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	/
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศลโครงการ แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/		
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศล ในการดำเนินงานตามโครงการรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	/		
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศล ในการดำเนินงานตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๕๗๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐			

บัญชีโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ๑.๓ การพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑	โครงการวิถีธรรมนำความสุขสู่ครอบครัว	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน เขตตำบลเมืองแคน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๑๕๐,๐๐๐				

๑.๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน						
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชไศล – ยางชุมน้อย (อุซาลิ)ไปฝายคูต่อน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายทวี – ป่า ช้า บ้านแคนคำ หมู่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเลาหมู่ ๑๔ ไป สุดเขตตำบลเมืองแคน (บ้านดอนม่วงตำบล ห้วยคำ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดวนน้อย หมู่ ๔ ไป สุดเขตตำบลเมืองแคน (บ้านเมียง ตำบลไผ่)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๕	อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน บ้านยางน้อย หมู่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๕๐๐,๐๐๐				

บัญชีโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอรายีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
๑.๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (เงินเหลือจ่าย)						
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตวนน้อย ม.4 เส้นรอบหมู่บ้าน	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๖,๗๒๘.๙๗	/		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.แคนน้อย ม.3 แคน น้อย-ตวนน้อย ช่วงที่ 1	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๘๗๘.๕๐	/		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.แคนน้อย ม.3 แคน น้อย-ตวนน้อย ช่วงที่ 2	๑๔๖,๕๐๐	๑๔๕,๑๓๐.๘๔	/		
	รวม	๖๑๖,๕๐๐	๖๑๐,๗๓๘.๓๑			
เงินจ่ายขาด						
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ.คอนโงม ม.13 (ลาดยาง-นายนายจันทร์)	๒๘๕,๐๗๐	๒๘๕,๐๗๐	/		
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.ยาง ม.6 (ฝายคูต่อน -วัดป่า)	๒๔๔,๒๘๓	๒๔๔,๒๘๓	/		
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ.เมืองแคน ม.1,11	๑,๘๖๗,๐๐๐	๑,๘๔๙,๕๕๑.๔๐	/		
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.แคนคำ ม.12 (สวน นายทวี -ป่าช้า)	๒๔๐,๓๓๑	๒๓๘,๐๒๒.๕๙	/		
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองเลา ม.14 (ก้า ชัย-สุดเขต ต.เมืองแคน)	๔๘๒,๕๖๒	๔๗๗,๙๐๗.๗๙	/		
	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ.แสง ม.2 (หนองดิน แดง -หนองบ่อป้อม)	๑๙๒,๖๔๓	๑๙๐,๖๗๑.๐๔	/		
	รวม	๓,๓๑๑,๘๘๙	๓,๒๘๕,๕๐๕.๘๒			
อุดหนุนเฉพาะกิจ						
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองเลา ม.14 (ก้า ชัย-สุดเขต ต.เมืองแคน)	๔๘๓๑๒๐	๔๘๓,๑๒๐	/		
	โครงการป้องกันโรค COVID 19	๔๕,๗๓๓	๔๕,๒๙๗.๓๕	/		
	รวม	๕๒๘,๘๕๓	๕๒๘,๔๑๗.๓๕			

บัญชีโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
 ๑.๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.๑.๔ แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสำลี ที่ คา - ตอนน้อย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกโพนแบง ถึง หนองสะเอียน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบึงเม็กไปสวน ป่า บ้านเมืองแคน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างรีถึงนาแก่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายอ่อง ชมพู ถึงสาวแยกตัวที่	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๖	อุดหนุนเอกชน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร(ขยายหม้อแปลง) หมู่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๗	อุดหนุนเอกชน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๘	อุดหนุนเอกชน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
๙	อุดหนุนเอกชน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๙๐๐,๐๐๐				

บัญชีโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 ๒. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒.๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑	โครงการกิจกรรมแหล่งน้ำสดใส ชุมชนสุขสวาย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/
๒	โครงการต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/

๓	โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๙,๐๐๐	-	-	-	/
๔	โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๓๕,๐๐๐	-	-	-	/
๕	โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ BIG CLEANING DAY	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/
๖	โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๑๗๙,๐๐๐				

บัญชีโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริม / สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๕.๑.๑ แผนงานการเกษตร						
๑	โครงการ”รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/
๒	โครงการกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๒๐,๐๐๐				

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๑	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	๘,๕๐๐	-	-	-	/
๒	ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 1 ชุด	๘,๓๐๐	-	-	-	/
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ 2เครื่อง	๓๔,๐๐๐	-	-	-	/
๕	เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	๕,๐๐๐	-	-	-	/
๖	เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 3 เครื่อง	๒,๑๐๐	-	-	-	/
๗	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	๕,๕๐๐	-	-	-	/
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๑	ข้อแยกสามทางทองเหลือง	๙,๘๐๐	-	-	-	/
๒	ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงครบชุด 4 ชุด	๕๘,๐๐๐	-	-	-	/
๓	สายดูดน้ำดับเพลิงพร้อมชุดหัวดูดน้ำ	๑๙,๕๐๐	-	-	-	/
๔	สายส่งน้ำดับเพลิงเส้นใยโพลีเอสเตอร์	๒๒,๐๐๐	-	-	-	/
6.3 แผนงานการศึกษา						
๑	คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	๑๗,๐๐๐	-	-	-	/
๒	เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง	๒,๕๐๐	-	-	-	/
6.4 แผนงานสาธารณสุข						
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง	๑๑๘,๐๐๐	-	-	-	/
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑	คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	๑๗,๐๐๐	-	-	-	/
๒	เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง	๒,๕๐๐	-	-	-	/

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน						
๑	เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	-	-	-	/
๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ ๒ (ไม่น้อยกว่า๓๘ หน้า/นาที่)	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/
๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด NETWORKสำหรับกระดาษ A3 (ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า/นาที่)	๕๔,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๒๐,๐๐๐				

บัญชีโครงการและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ จ่ายไป	ผลการดำเนินงาน		
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๖.๖ แผนงานเคหะและชุมชน						
๑	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๐,๐๐๐BTU	๓๐,๖๐๐	-	-	-	/
๒	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU	๔๖,๐๐๐	-	-	-	/
๓	ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	๗,๕๐๐	-	-	-	/
๔	แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	๖,๙๐๐	-	-	-	/
๕	ปั้มน้ำ(ซัมเมอร์ส)	๕,๕๐๐	-	-	-	/
๖	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	๒๒,๐๐๐	-	-	-	/
	รวม	๒๐,๐๐๐				

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายคิดเป็น (%)ของงบฯ อนุมัติทั้งหมด	งบฯผูกพัน (บาท)	งบฯผูกพัน (บาท)คิดเป็น (%)ของงบฯ อนุมัติทั้งหมด	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ คงเหลือคิดเป็น (%)ของงบฯ อนุมัติทั้งหมด
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๑๕.๒๑	๐.๑๕	-	-	๓๐๓๗๘๔.๗๙	๒.๘๗
แผนงานการศึกษา	๓,๐๓๒,๕๕๐	๑,๒๙๐,๔๒๘.๙๔	๑๒.๒๓	-	-	๑๗๔๒๑๒๑.๐๖	๑๖.๕๑
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๗๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๐.๖๔	-	-	๕๐๒๐๐๐	๔.๗๕
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑.๔๒
แผนงานเคหะและชุมชน	๔,๙๕๗,๒๔๒	๔,๔๒๔,๖๖๑.๔๘	๔๒	-	-	๕๓๒๕๘๐.๕๒	๕.๐๔
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๘.๕๓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑.๗
แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐.๑๘
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๒๑,๗๐๐	-	-	-	-	-	๔
	๑๐,๕๕๐,๔๙๒	๕,๗๙๙,๓๐๕.๖๓	๕๕	-	-	๓,๐๘๐,๔๘๖.๓๗	๒๙.๑๙